



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-HIDROC-004-17-I**

EN **SAN FERNANDO, TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS DEL DIA **23** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE **SAN FERNANDO, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ, ASI COMO EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA **ROGELIO QUIÑONES RUIZ**, EL ING. **ROGELIO QUIÑONES RUIZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "**PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO VILA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y PORFIRIO DIAZ, COL. LOMA ALTA, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.**".

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MSF-HIDROC-004-17-I**. DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **19 DE SEPTIEMBRE DE 2017** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **1,079,788.45 (UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **67 (SESENTA Y SIETE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **25 DE SEPTIEMBRE DE 2017** AL **30 DE NOVIEMBRE DEL 2017**.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE **50 (CINCUENTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **25 DE SEPTIEMBRE DE 2017** AL **13 DE NOVIEMBRE DEL 2017**.

PAG. 1 DE 3



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-HIDROC-004-17-I**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 0.00	-	
ESTIMACION 2	\$ 0.00	-	
ESTIMACION 3	\$ 313,742.43	A 541	16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$ 435,593.52	A 545	01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,079,788.45
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO	\$ 1,079,788.45
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 93,085.21	1852581	ACE FIANZAS MONTERREY



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-HIDROC-004-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A "LA CONTRATANTE", OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-HIDROC-004-17-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
"LA CONTRATANTE"**

ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO



ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**

ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO No. MSF-HIDROC-004-17-I

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y PORFIRIO DÍAZ, COL. LOMA ALTA, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO			REAL EJECUTADO		
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	TERRACERIAS						
1	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. CARRETERAS 1.01 TERRACERIAS .003 CORTE P.U.O.T. DESIGNACIÓN (N.CTR.CAR-1.01.003) Y E.P. 85 1.1) EN APERTURA DE CAJA CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE	M3	599.38	\$ 160.99	\$ 96,494.19	599.38	\$ 96,494.19
2	E.P.51 COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES AL 90%	M3	239.75	\$ 87.15	\$ 20,894.21	239.75	\$ 20,894.21
3	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. CARRETERAS 1.01 TERRACERIAS .009 TERRAPLEN P.U.O.T. DESIGNACIÓN (N.CTR.CAR-1.01.009, I3, J3) Y E.P. 3 6) CAPA DE SUBRASANTE COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO 100%	M3	359.63	\$ 296.24	\$ 106,536.79	359.63	\$ 106,536.79
II	PAVIMENTOS						
4	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. CARRETERAS 1.04 PAVIMENTOS .002 SUB-BASES Y BASES P.U.O.T. DESIGNACIÓN (N.CTR.CAR-1.04.002) Y E.P. 4 2) BASE COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO 100%	M3	239.75	\$ 637.71	\$ 152,890.97	239.75	\$ 152,890.97
5	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. CARRETERAS 1.04 PAVIMENTOS .004 RIEGO DE IMPREGNACIÓN P.U.O.T. DESIGNACIÓN (N.CTR.CAR-1.04.004) 1) EMULSIÓN CATIONICA PARA IMPREGNACIÓN 1.5LT/M2	M2	1198.75	\$ 34.23	\$ 41,033.21	1198.75	\$ 41,033.21
6	CTR CONSTRUCCIÓN CAR. CARRETERAS 1.04 PAVIMENTOS .006 CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE P.U.O.T. DESIGNACIÓN (N.CTR.CAR-1.04.006) 2) COMPACTADA AL NOVENTE Y CINCO 95%	M3	83.91	\$ 5,593.25	\$ 469,329.61	83.91	\$ 469,329.61
III	GUARNICIONES						
7	CTR CONSTRUCCION CAR. CARRETERAS 1.07 SENALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 002 MARCAS EN GUARNICIONES P.U.O.T. (DESIGNACIÓN N.CTR.CAR.1.07.002), PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, EN GUARNICIONES E.P.5.	M.L.	151.00	\$ 45.40	\$ 6,855.40	151.00	\$ 6,855.40

CONTRATO No. MSF-HIDROC-004-17-I

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y PORFIRIO DÍAZ, COL. LOMA ALTA, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO			REAL EJECUTADO		
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8	CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 002 MARCAS EN GUARENICIONES P.U.O.T. (DESIGNACIÓN N.CTR.CAR.1.07.002), PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, EN GUARNICIONES Y E.P.5.	M.L.	24.00	\$ 45.40	\$ 1,089.60	24.00	\$ 1,089.60
IV	SEÑALAMIENTO						
9	CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 001 MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T. (DESIGNACIÓN N.CTR.CAR.1.07.001), 11. M-1) RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION M-1.3) RAYA CONTINUA SENCILLA DE 15 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO REFLEJANTE Y E.P. 5	M.L.	82.50	\$ 34.37	\$ 2,835.53	82.50	\$ 2,835.53
10	CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 001 MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T. (DESIGNACIÓN N.CTR.CAR.1.07.001), 11. M-7) RAYA PARA CRUCE DE PEATONES M-7.1) RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN VÍAS RÁPIDAS, DE 40CM DE ANCHO @ 40CM, COLOR BLANCO REFLEJANTE Y E.P.5.	M.L.	85.00	\$ 74.30	\$ 6,315.50	85.00	\$ 6,315.50
11	CTR CONSTRUCCION CAR CARRETERAS 1.07 SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 005 SEÑALES VERTICALES BAJAS P.U.O.T. (DESIGNACIÓN N.CTR.CAR.1.07.005) Y E.P.6. 2.2) SEÑAL VERTICAL BAJA RESTRICATIVA SR-6 ALTO DE 25 CM POR LADO, CON 2 TABLEROS ADICIONAL DE NOMENCLATURA DE CALLES SII-6 DE 20X91CM.	PZA	2.00	\$ 6,303.32	\$ 12,606.64	2.00	\$ 12,606.64
V	AGUA POTABLE						
12	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA HASTA 15CM DE ESPESOR.	M	4.00	\$ 30.22	\$ 120.88	4.00	\$ 120.88
13	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.	M2	1.40	\$ 52.42	\$ 73.39	1.40	\$ 73.39
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC200KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10CMS. EN BANQUETA INCLUYE; CURADO, VIBRADO Y MANO DE OBRA	M2	1.40	\$ 373.03	\$ 522.24	1.40	\$ 522.24
15	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA HASTA LLAVE DE BANQUETA.SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAS SIGUIENTES PIEZAS UNA ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2 x 2 1/2, UNA LLAVE DE INSERCCION DE COBRE 1/2", 6.00 METROS EN PROMEDIO DE MANGUERA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2", EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; VOLUMEN PROMEDIO 2.80M3 C/U.	TOMA	2.00	\$ 2,808.47	\$ 5,616.94	2.00	\$ 5,616.94

CONTRATO No. MSF-HIDROC-004-17-I

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y PORFIRIO DÍAZ, COL. LOMA ALTA, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO			REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE
VI	DRENAJE SANITARIO					
16	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA HASTA 15CM DE ESPESOR.	M	4.00	\$ 30.22	\$ 120.88	\$ 120.88
17	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.	M2	1.40	\$ 52.42	\$ 73.39	\$ 73.39
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC200KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10CMS. EN BANQUETA INCLUYE; CURADO, VIBRADO Y MANO DE OBRA	M2	1.40	\$ 373.03	\$ 522.24	\$ 522.24
19	INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA, INCLUYE EL SIGUIENTE MATERIAL: 7.5 METROS EN PROMEDIO DE TUBO DE P.V.C. 6"Ø ALCANTARILLADO SERIE 20 S.M. CON CODO P.V.C. 45" X 6" ESPIGA Y CAMPANA, UNA SILLETA P.V.C. 6X8"Ø. EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HOMOGENIZADA Y COMPACTADA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR VOLUMEN PROMEDIO DE 6.50 M3 Y MANO DE OBRA NECESARIA.	DESCARGA	2.00	\$ 3,460.25	\$ 6,920.50	\$ 6,920.50

SUBTOTAL \$ 930,852.11

930,852.11

I.V.A. (16%) 148,936.34

148,936.34

TOTAL 1,079,788.45

1,079,788.45