



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-004-17-I**

EN SAN FERNANDO, TAM., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 14 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA “LA CONTRATANTE”, EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ Y EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA FABIOLA CORTEZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL C. FABIOLA CORTEZ GARCIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA “EL CONTRATISTA”.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y LA RECEPCION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS OBRERA, TAMAULIPAS, LADRILLERA, AMÉRICO VILLARREAL, BELLA VISTA SUR, GABRIEL DE LA GARZA Y BENITO JUÁREZ EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 2).

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO


LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO MSF-R33-004-17-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2017 ENTRE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 1,391,824.13 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2017 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017.



ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-004-17-I

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO PAGAR CON IVA	A	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 352,462.85		G 135	17 AL 30 DE ABRIL DE 2017
ESTIMACION 2	\$ 385,721.79		G 136	01 AL 15 DE MAYO DE 2017
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$ 227,693.31		G 138	16 AL 31 DE MAYO DE 2017

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO	\$ 1,391,824.13
SALDO DE ASIGNACION	\$ 1,391,824.13
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00
	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 139,182.41	7444194	DORAMA

(Firmas manuscritas)



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-004-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “LA CONTRATANTE”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-004-17-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE”.


SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DE OBRAS PUBLICAS CONTRATANTE”**


ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO




ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA

**ENTREGA
“EL CONTRATISTA”**


C. FABIOLA CORTEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



No.	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P.U.	CONTRATADO		REAL EJECUTADO		
					IMPORTE	CANT.			
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	310.56	11.20	\$	3,478.27	310.56	\$	3,478.27
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMACISE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES Y ACARREO EN CARRETILLA Y/O CAMION DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M3	59.04	97.00	\$	5,726.88	59.04	\$	5,726.88
3	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	107.52	145.82	\$	15,678.57	107.52	\$	15,678.57
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE GAPA VEGETAL, INCORPORACION DE HUEMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	59.40	327.26	\$	19,439.24	59.40	\$	19,439.24
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO 3 LONG. Y TRANSVERSAL @ 20 CM, FY=4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M	214.80	594.43	\$	127,683.56	214.80	\$	127,683.56
6	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	258.93	\$	55,618.16	214.80	\$	55,618.16
7	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	272.69	\$	58,573.81	214.80	\$	58,573.81
8	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 15 X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 X 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	174.00	215.32	\$	37,465.68	174.00	\$	37,465.68
9	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	548.28	325.25	\$	178,328.07	548.28	\$	178,328.07
10	LOSA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL No. 3, FY=4200 KG/CM2 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	310.56	821.37	\$	255,084.67	310.56	\$	255,084.67
11	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A, 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: CORTE TRANSVERSAL AL CENTRO DE LA LOSA PARA FORMAR JUNTA FRIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA U RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA	M2	219.84	275.34	\$	60,530.75	219.84	\$	60,530.75
12	APLANADO EN MUIROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	1445.88	120.50	\$	174,228.54	1445.88	\$	174,228.54



No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO					REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	
INSTALACIONES ELECTRICAS								
13	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA CON POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	60.00	511.71	\$ 30,702.60	60.00	\$ 30,702.60	
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAGADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V, MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 3 CONTACTOS SENCILLO PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZINIO MX O SIMILAR EN CALIDAD, CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	165.25	\$ 9,915.00	60.00	\$ 9,915.00	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL OO-2 MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 120 VCA 20 A 30 AMP. TIPO QO MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS.	PZA	12.00	1595.97	\$ 19,151.64	12.00	\$ 19,151.64	
16	ALIMENTACION GENERAL CON POLIDUCTO BICAPA DE 19 MM, Y CABLES DE COBRE CAL. 10, DE CENTRO DE CARGA A MUFA. INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA.	M	180.00	192.34	\$ 34,621.20	180.00	\$ 34,621.20	
PUERTAS Y CANCELERIA								
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM, INCLUYE: INSTALACION DE MARCO METALICO, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	4229.60	\$ 50,755.20	12.00	\$ 50,755.20	
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 0.90 X 1.20 M CON 1 FIO Y 1 CORREDIZO LATERAL, CON MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 2" LINEA G-3 DE LA MCA. CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: VINIL, TORNILLERIA, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	24.00	2619.44	\$ 62,866.56	24.00	\$ 62,866.56	
		SUMA			1,199,848.39		\$1,199,848.39	
		I.V.A.			191,975.74		\$191,975.74	
		TOTAL			1,391,824.13		\$1,391,824.13	