



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-005-17-I**

EN SAN FERNANDO, TAM., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ Y EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA MA. DEL JESUS CORDOVA URBINA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL C. MA. DEL JESUS CORDOVA URBINA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "EL CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS TAMAULIPAS, JARDÍN, VILLA DEL MAR Y AMPL. BELLA VISTA NORTE, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 3).

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO MSF-R33-005-17-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2017 ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$1,390,297.33 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2017 AL 15 DE JULIO DEL 2017.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2017 AL 01 DE JUNIO DEL 2017.





ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-005-17-I

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 512,572.04	1	17 AL 30 DE ABRIL DE 2017
ESTIMACION 2	\$ 192,214.53	2	01 AL 15 DE MAYO DE 2017
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$ 249,800.27	4	16 AL 31 DE MAYO DE 2017

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO	\$ 1,390,297.33
SALDO DE ASIGNACION	\$ 1,380.003.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 10,293.69
	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 119,853.22	3736-03384-9	ASERTA AFIANZADORA



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-005-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:


SE HACE CONSTAR QUE “**LA CONTRATANTE**” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “**EL CONTRATISTA**” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “**LA CONTRATANTE**”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-005-17-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “**LA CONTRATANTE**”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DIA **15 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
“LA CONTRATANTE”**



ING. FIDEL BUJANDA MUNOZ - 2018
SECRETARIO

ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA

**ENTREGA
“EL CONTRATISTA”**

MA. DEL JESUS CORDOVA URBINA
REPRESENTANTE LEGAL



No.	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.U.	CONTRATADO		REAL EJECUTADO
					IMPORTE	CANT.	
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	310.56	16.40	\$	5,093.18	\$
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMACISE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES Y ACARREO EN CARRETILLA Y/O CAMION DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M3	59.04	145.50	\$	8,590.32	\$
3	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	107.52	165.45	\$	17,789.18	\$
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	59.40	185.35	\$	11,009.79	\$
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO 3 LONG. Y TRANSVERSAL @ 20 CM, Fy=4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M	214.80	240.16	\$	51,586.37	\$
6	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEY 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	264.55	\$	56,825.34	\$
7	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEY 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	265.45	\$	57,018.66	\$
8	CASTILLO DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 15 X15 CM. ARMADO CON ARMEY 15 X 15 X 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	174.00	285.48	\$	49,673.52	\$
9	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	548.28	282.45	\$	154,861.69	\$
10	LOSA DE CONCRETO DE Fc=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL NO. 3, Fy=4200 KG/CM2 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	310.56	610.14	\$	189,485.08	\$
11	PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: CORTE TRANSVERSAL AL CENTRO DE LA LOSA PARA FORMAR JUNTA FRJA. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA U RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA	M2	219.84	366.40	\$	80,549.38	\$
12	APLANADO EN MUIROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	1445.88	188.55	\$	272,620.67	\$
						1433.70	\$
						270,324.14	\$



No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
INSTALACIONES ELECTRICAS							
13	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA CON POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	60.00	1040.12	\$	62,407.20	62,407.20
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V, MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 3 CONTACTOS SENCILLO PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZINO MX O MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	455.68	\$	27,340.80	27,340.80
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-2 MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 120 VCA 20 A 30 AMP. TIPO QO MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS.	PZA	12.00	1677.40	\$	20,128.80	20,128.80
16	ALIMENTACION GENERAL CON POLIDUCTO BICAPA DE 19 MM, Y CABLES DE COBRE CAL. 10, DE CENTRO DE CARGA A MUFA. INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA.	M	180.00	266.70	\$	48,006.00	48,006.00
PUERTAS Y CANCELERIA							
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE: INSTALACION DE MARCO METALICO, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, EQUIPO.	PZA	12.00	3151.65	\$	37,819.80	37,819.80
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 0.90 X 1.20 M CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LATERAL, CON MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA G-3 DE LA MCA. CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: VINIL, TORNILLERIA, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	24.00	1988.60	\$	47,726.40	47,726.40
		SUMA		1,198,532.18			\$1,189,657.76
		L.V.A.		191,765.15			\$190,345.24
		TOTAL		1,390,297.33			\$1,380,003.00