



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-013-17-I**

EN **SAN FERNANDO, TAM.**, SIENDO LAS **10:00 HRS** DEL DIA **18** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ Y EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL ING. EDUARDO M. CASTAÑEDA ABAD A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "**CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS AMPLIACION LOMA ALTA Y RIBEREÑA, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 7).**".

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MSF-R33-013-17-I**, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **03 DE AGOSTO DE 2017** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **1,387,729.72 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 72/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **75 (SETENTA Y CINCO)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **10 DE AGOSTO DE 2017** AL **23 DE OCTUBRE DEL 2017**.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE **66 (SESENTA Y SEIS)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **10 DE AGOSTO DE 2017** AL **15 DE OCTUBRE DEL 2017**.



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-013-17-I**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 41,469.57	AA 380	10 AL 15 DE AGOSTO DE 2017
ESTIMACION 2	\$ 180,819.58	AA 381	16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
ESTIMACION 3	\$ 310,690.70	AA 385	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ESTIMACION 4	\$ 283,662.23	AA 388	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$ 146,394.50	AA 392	01 AL 15 DE OCTUBRE

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,387,729.72
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO	\$ 1,387,729.72
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 138,772.97	5544-08818-1	INSURGENTES AFIANZADORA



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-013-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “LA CONTRATANTE”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-013-17-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
“LA CONTRATANTE”**



ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO

ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA

**ENTREGA
“EL CONTRATISTA”**

ING. EDUARDO M. CASTAÑEDA ABAD
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO No. MSF-R33-013-17-I

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS AMPLIACION LOMA ALTA Y RIBEREÑA, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 7)

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I.-ALBAÑILARÍA Y ACABADOS							
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	310.56	12.38	\$ 3,844.73	310.56	3,844.73
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMAGISE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES Y ACARREO EN CARRETILLA Y/O CAMION DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M3	59.04	67.94	\$ 4,011.18	59.04	4,011.18
3	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	107.52	184.84	\$ 19,874.00	107.52	19,874.00
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL, INCORPORACION DE HUEMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	59.40	275.49	\$ 16,364.11	59.40	16,364.11
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO 3, Fy=4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBORNANTES FUERA DE LA OBRA.	M	214.80	446.49	\$ 95,906.05	214.80	95,906.05
6	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	293.04	\$ 62,944.99	214.80	62,944.99
7	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	308.32	\$ 66,227.14	214.80	66,227.14
8	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 15 X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 X 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	174.00	193.26	\$ 33,627.24	174.00	33,627.24
9	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBORNANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	548.28	311.14	\$ 170,591.84	548.28	170,591.84
10	LOSA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL No. 3, Fy=4200 KG/CM2 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: TRABAJOS NECESARIOS PARA DARLE PENDIENTE DEL 2 % (VER DATALLE "A"), CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, VOLTEADOR, GOTERON, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBORNANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	310.56	810.13	\$ 251,593.97	310.56	251,593.97
11	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: CORTE TRANSVERSAL AL CENTRO DE LA LOSA PARA FORMAR JUNTA FRIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA U RETIRO DE SOBORNANTES FUERA DE LA OBRA	M2	219.84	284.31	\$ 62,502.71	219.84	62,502.71
12	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBORNANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	1445.88	156.98	\$ 226,974.24	1,445.88	226,974.24
TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS					\$ 1,014,462.20		1,014,462.20

CONTRATO No. MSF-R33-013-17-I

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS AMPLIACION LOMA ALTA Y RIBEREÑA, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 7)

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
II.- INSTALACIONES ELECTRICAS							
13	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA CON POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	60.00	\$ 642.84	\$ 38,570.40	60.00	38,570.40
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAGADOR SENCILLOS INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V, MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 3 CONTACTOS SENCILLO PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZIÑO MX O SIMILAR EN CALIDAD, CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	\$ 538.83	\$ 32,329.80	60.00	32,329.80
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-2 MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 120 VCA 20 A 30 AMP. TIPO QO MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS.	PZA	12.00	\$ 945.69	\$ 11,348.28	12.00	11,348.28
16	ALIMENTACION GENERAL CON POLIDUCTO BICAPA DE 19 MM. Y CABLES DE COBRE CAL. 10, DE CENTRO DE CARGA A MUFA. INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA.	M	180.00	\$ 130.74	\$ 23,533.20	180.00	23,533.20
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 105,781.68		105,781.68
III.- PUERTAS Y CANCELERIA							
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE: INSTALACION DE MARCO METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO A DOS MANOS, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	12.00	\$ 3,100.31	\$ 37,203.72	12.00	37,203.72
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 0.90 X 1.20 M CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LATERAL, CON MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA G-3 DE LA MCA. CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: VINIL, TORNILLERIA, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FELPAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	24.00	\$ 1,619.63	\$ 38,871.12	24.00	38,871.12
TOTAL PUERTAS Y CANCELERIA					\$ 76,074.84		76,074.84

SUBTOTAL \$ 1,196,318.72

I.V.A. (16%) 191,411.00

TOTAL 1,387,729.72

1,196,318.72

191,411.00

1,387,729.72