



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-014-17-I**

EN **SAN FERNANDO, TAM.**, SIENDO LAS **10:00 HRS** DEL DIA **23** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ Y EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA **FABIOLA CORTEZ GARCIA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL C. FABIOLA CORTEZ GARCIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS LOMA ALTA, ZONA CENTRO, PASO REAL, LADRILLERA Y AMERICO VILLARREAL GUERRA, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 8)**".

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MSF-R33-014-17-I**, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **03 DE AGOSTO DE 2017** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **1,389,404.02 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 02/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **75 (SETENTA Y CINCO)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **10 DE AGOSTO DE 2017 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017**.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE **66 (SESENTA Y SEIS)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **10 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017**.



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-014-17-I**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 148,499.94	G 143	10 AL 15 DE AGOSTO 2017
ESTIMACION 2	\$ 273,533.35	G 145	16 AL 31 DE AGOSTO 2017
ESTIMACION 3	\$ 223,331.40	G 149	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017
ESTIMACION 4	\$ 242,072.84	G 150	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$ 76,760.96	G154	01 AL 15 DE OCTUBRE 2017

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,389,404.02
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO	\$ 1,389,404.02
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 138,940.40	784183	DORAMA



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-014-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “**LA CONTRATANTE**” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “**EL CONTRATISTA**” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “**LA CONTRATANTE**”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-014-17-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “**LA CONTRATANTE**”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DIA **23 DE OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
“LA CONTRATANTE”**

**ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO**



**ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA**

**ENTREGA
“EL CONTRATISTA”**

**C. FABIOLA CORTEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL**

CONTRATO No. MSF-R33-014-17-I

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS LOMA ALTA, ZONA CENTRO, PASO REAL, LADRILLERA Y AMERCIO VILLARREAL GUERRA, EN SAN FERNANDO, TAM.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I.-ALBAÑILERÍA Y ACABADOS							
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	310.56	11.09	\$ 3,444.11	310.56	3,444.11
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMACISE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES Y ACARREO EN CARRETILLA Y/O CAMION DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M3	59.04	96.31	\$ 5,686.14	59.04	5,686.14
3	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	107.52	146.09	\$ 15,707.60	107.52	15,707.60
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL, INCORPORACION DE HUEMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	59.40	323.45	\$ 19,212.93	59.40	19,212.93
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO 3, Fy=4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M	214.80	599.22	\$ 128,712.46	214.80	128,712.46
6	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	261.08	\$ 56,079.98	214.80	56,079.98
7	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	214.80	274.69	\$ 59,003.41	214.80	59,003.41
8	CASTILLO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 15 X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 X 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	174.00	219.95	\$ 38,271.30	174.00	38,271.30
9	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	548.28	322.55	\$ 176,847.71	548.28	176,847.71
10	LOSA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL No. 3, Fy=4200 KG/CM2 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: TRABAJOS NECESARIOS PARA DARLE PENDIENTE DEL 2 % (VER DATALLE "A"), CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, VOLTEADOR, GOTERON, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	310.56	847.40	\$ 263,168.54	310.56	263,168.54
11	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: CORTE TRANSVERSAL AL CENTRO DE LA LOSA PARA FORMAR JUNTA FRIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA U RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA	M2	219.84	280	\$ 61,555.20	219.84	61,555.20
12	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	1445.88	109.21	\$ 157,904.55	1,445.88	157,904.55
TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS					\$ 985,593.93		985,593.93

CONTRATO No. MSF-R33-014-17-I

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS LOMA ALTA, ZONA CENTRO, PASO REAL, LADRILLERA Y AMERCIO VILLARREAL GUERRA, EN SAN FERNANDO, TAM.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
II.- INSTALACIONES ELECTRICAS							
13	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA CON POLIDUCTO DE 13 MM. INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	60.00	\$ 569.43	\$ 34,165.80	60.00	34,165.80
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAGADOR SENCILLOS INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V. MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 3 CONTACTOS SENCILLO PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZINO MX O SIMILAR EN CALIDAD, CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	60.00	\$ 163.27	\$ 9,796.20	60.00	9,796.20
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-2 MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 120 VCA 20 A 30 AMP. TIPO QO MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS.	PZA	12.00	\$ 1,577.10	\$ 18,925.20	12.00	18,925.20
16	ALIMENTACION GENERAL CON POLIDUCTO BICAPA DE 19 MM. Y CABLES DE COBRE CAL. 10, DE CENTRO DE CARGA A MUFA. INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA.	M	180.00	\$ 192.87	\$ 34,716.60	180.00	34,716.60
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 97,603.80		97,603.80
III.- PUERTAS Y CANCELERIA							
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE: INSTALACION DE MARCO METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO A DOS MANOS, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	12.00	\$ 4,182.61	\$ 50,191.32	12.00	50,191.32
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 0.90 X 1.20 M CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LATERAL, CON MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA G-3 DE LA MCA. CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: VINIL, TORNILLERIA, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	24.00	\$ 2,682.21	\$ 64,373.04	24.00	64,373.04
TOTAL PUERTAS Y CANCELERIA					\$ 114,564.36		114,564.36

SUBTOTAL \$ 1,197,762.09

I.V.A. (16%) 191,641.93

TOTAL 1,389,404.02