



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-015-17-I**

EN **SAN FERNANDO, TAM.**, SIENDO LAS **10:00 HRS** DEL DIA **25** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ Y EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA **FABIOLA CORTEZ GARCIA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL C. FABIOLA CORTEZ GARCIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "**REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "RINCONADA"**", EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS".

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MSF-R33-015-17-I**, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **11 DE SEPTIEMBRE DE 2017** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **1,376,946.01** (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **15 (QUINCE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **16 DE SEPTIEMBRE DE 2017** AL **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE **15 (QUINCE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **16 DE SEPTIEMBRE DE 2017** AL **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**.



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-015-17-I**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1 FINIQUITO	\$ 955,553.06	G 153	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,376,946.01
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 1 FINIQUITO	\$ 1,376,946.01
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 137,694.60	782039	DORAMA



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-015-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “**LA CONTRATANTE**” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “**EL CONTRATISTA**” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “**LA CONTRATANTE**”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-015-17-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “**LA CONTRATANTE**”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
“LA CONTRATANTE”**



**ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO**





**ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA**

**ENTREGA
“EL CONTRATISTA”**



**C. FABIOLA CORTEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL**



CONTRATO No. MSF-R33-015-17-I

REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "RINCONADA", EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO			REAL EJECUTADO		
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, COMPUESTO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, 3 F, 460 V FRANKLIN O SIMILAR, ACOPLADO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS O SIMILAR PARA UN GASTO DE 10 LPS, INCLUYE: 66 METROS DE TUBO DE PVC DE 3" DIAMETRO PARA COLUMNA, KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO, KIT DE EMPATE PARA CABLE NUM. 8 DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES CON ENTREGA A COMAPA, TREN DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO COMPUESTO POR MEDIDOR DE FLUJO, VALVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO, VALVULA CHECK, 6 BRIDAS ROSCADAS DE ACERO; MATERIALES, ACARREOS, GRUA, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 229,709.41	\$ 229,709.41	1.00	229,709.41
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, COMPUESTO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP, 3 F, 460 V FRANKLIN O SIMILAR, ACOPLADO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS O SIMILAR PARA UN GASTO DE 10 LPS, INCLUYE: 66 METROS DE TUBO DE PVC DE 3" DIAMETRO PARA COLUMNA, KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO, KIT DE EMPATE PARA CABLE NUM. 10 MEDIDOR DE FLUJO DE "2 TIPO TURBINA, VALVULA CHECK DE 3", CONECTOR CON MANGUERA DE 2" 10 MTS. DE MANGUERA VERDE OLIVO, MATERIALES, ACARREOS, GRUA, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES CON ENTREGA A COMAPA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 95,946.01	\$ 95,946.01	1.00	95,946.01
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, COMPUESTO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, 3 F, 460 V FRANKLIN O SIMILAR, ACOPLADO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS O SIMILAR PARA UN GASTO DE 10 LPS, INCLUYE: 66 METROS DE TUBO DE PVC DE 3" DIAMETRO PARA COLUMNA, KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO, KIT DE EMPATE PARA CABLE NUM. 8, DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES CON ENTREGA A COMAPA, TREN DE DESCARGA DE 3" DE DIAM. COMPUESTO POR MEDIDOR DE FLUJO, VALVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO, VALVULA CHECK, 6 BRIDAS ROSCADAS DE ACERO; MATERIALES, ACARREOS, GRUA, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 247,129.87	\$ 247,129.87	1.00	247,129.87
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINAPARA UN GASTO DE 100 LPS PARA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 110 MCA, COMPUESTO DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA US O SIMILAR DE 200 HP, 3F. 460 V, 4 POLOS, 1800 RPM, INCLUYE: PROTECTOR SUBMINITOR, CABEZAL DE DESCARGA 10" X 10" X 16.5" WCA CON ESTOPERO LUBRICADO EN AGUA, FLECHA DE TRANSMISION MOTRIZ DE 1-1/2" INOXIDABLE CON TUERCA DE AJUSTE LUB. EN AGUA, TUBO PAREA COLUMNA DE 10" X 1-1/2" X 10 FT CON FLECHA DE 1-1/2", Y COPLE, CUERPO DE TAZON MARCA WARSON MODELO 14 LSIC DE 4 PASOS, COLADOR CLIP ON 14" DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES CON ENTREGA A COMAPA, MATERIALES, ACARREOS, GRUA, FLETES, MANIOBRAS, CONEXION A MANIFUL DE DESCARGA EXISTENTE, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 439,262.72	\$ 439,262.72	1.00	439,262.72
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, COMPUESTO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, 3F. 460V FRANKLIN O SIMILAR, ACOPLADO A BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS O SIMILAR PARA UN GASTO DE 20 LPS, INCLUYE: PROTECTOR SUBMINITOR, 51 METROS DE TUBO DE PVC DE 4" DIAM PARA COLUMNA, KIT DE ADAPTADORES PAR ATUBO, KIT DE EMPATE PARA CABLE NUM. 8, DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES CON ENTREGA A COMAPA, MATERIALES, ACARREOS, GRUA, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 174,974.41	\$ 174,974.41	1.00	174,974.41

SUBTOTAL \$ 1,187,022.42

1,187,022.42

I.V.A. (16%) 189,923.59

189,923.59

TOTAL 1,376,946.01

1,376,946.01