



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-017-17-I**

EN SAN FERNANDO, TAM., SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ, ASI COMO EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA COMPAÑIA ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO., EL ING. ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "EL CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN LAS CALLES AGUSTÍN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y NUEVO LAREDO DE LA COLONIA OBRERA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO MSF-R33-017-17-I DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2017 ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 1, 284,132.81 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-017-17-I**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 319,413.21	A 193	02 OCT AL 15 DE OCT. DE 2017
ESTIMACION 2	\$ 378,927.94	A 206	16 OCT- AL 31 DE OCT DE 2017
ESTIMACION 13 FINIQUITO	\$ 192,802.75	A 212	01 NOV AL 15 DE NOV. DE 2017

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,284,132.81
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO	\$ 1,284,132.81
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA " Y A FAVOR DE " LA CONTRATANTE " DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES , QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 110,701.10	1926886-0000	LIBERTY FIANZAS



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-017-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “LA CONTRATANTE”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-017-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DIA **21** DE **DICIEMBRE** DEL **AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
“LA CONTRATANTE”**



ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO





ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA

**ENTREGA
“EL CONTRATISTA”**



ING. ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL