



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-020-17-D**

EN **SAN FERNANDO, TAM.**, SIENDO LAS **10:00 HRS** DEL DIA **13** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ Y EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA **JOSE TORIBIO HERNADEZ REYES**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JOSE TORIBIO HERNADEZ REYES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA DEL MAR, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 10)**".

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MSF-R33-020-17-D**, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **19 DE SEPTIEMBRE DE 2017** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **227,018.12 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DIESCIOCHO PESOS 12/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **30 (TREINTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **25 DE SEPTIEMBRE DE 2017** AL **24 DE OCTUBRE DEL 2017**.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE **15 (QUINCE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **25 DE SEPTIEMBRE DE 2017** AL **09 DE OCTUBRE DEL 2017**.



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-020-17-D**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 104,515.69	57	25 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 53,027.06	58	01 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 227,018.12
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO	\$ 227,018.12
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 22,701.81	1815875-0000	LIBERTY FIANZAS



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-020-17-D**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “**LA CONTRATANTE**” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “**EL CONTRATISTA**” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “**LA CONTRATANTE**”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-020-17-D**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “**LA CONTRATANTE**”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
“LA CONTRATANTE”



ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO





ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA
“EL CONTRATISTA”



ING. JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO No. MSF-R33-020-17-D

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA DEL MAR, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 10)

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	I.-ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	51.76	15.30	\$ 791.93	51.76	791.93
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMACISE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES Y ACARREO EN CARRETILLA Y/O CAMION DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M3	9.84	135.80	\$ 1,336.27	9.84	1,336.27
3	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO F _c =100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	17.92	182.50	\$ 3,270.40	17.92	3,270.40
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL, INCORPORACIÓN DE HUEMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.90	265.30	\$ 2,626.47	9.90	2,626.47
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F _c = 200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO 3, F _y =4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M	35.80	559.50	\$ 20,030.10	35.80	20,030.10
6	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F _c =150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	35.80	198.00	\$ 7,088.40	35.80	7,088.40
7	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F _c =150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	35.80	198.00	\$ 7,088.40	35.80	7,088.40
8	CASTILLO DE CONCRETO F _c =150KG/CM2 15 X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 X 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	29.00	178.60	\$ 5,179.40	29.00	5,179.40
9	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	91.38	325.80	\$ 29,771.60	91.38	29,771.60
10	LOSA DE CONCRETO DE F _c =200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL No. 3, F _y =4200 KG/CM2 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: TRABAJOS NECESARIOS PARA DARLE PENDIENTE DEL 2 % (VER DATALLE "A"), CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, VOLTEADOR, GOTERON, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	51.76	789.34	\$ 40,856.24	51.76	40,856.24
11	PISO DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: CORTE TRANSVERSAL AL CENTRO DE LA LOSA PARA FORMAR JUNTA FRÍA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA U RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA	M2	36.64	235.8	\$ 8,639.71	36.64	8,639.71
12	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	240.98	121.18	\$ 29,201.96	240.98	29,201.96
	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				\$ 155,880.88		155,880.86

CONTRATO No. MSF-R33-020-17-D

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA DEL MAR, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 10)

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO			REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	IMPORTE
II.- INSTALACIONES ELECTRICAS						
13	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA CON POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	10.00	\$ 798.50	\$ 7,985.00	7,985.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAGADOR SENCILLOS INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V, MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 3 CONTACTOS SENCILLO PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZINO MX O SIMILAR EN CALIDAD, CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 515.20	\$ 5,152.00	5,152.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-2 MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 120 VCA 20 A 30 AMP. TIPO QO MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS.	PZA	2.00	\$ 715.30	\$ 1,430.60	1,430.60
16	ALIMENTACION GENERAL CON POLIDUCTO BICAPA DE 19 MM. Y CABLES DE COBRE CAL. 10, DE CENTRO DE CARGA A MUFA. INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA.	M	30.00	\$ 45.30	\$ 1,359.00	1,359.00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 15,926.60	15,926.60
III.- PUERTAS Y CANCELERIA						
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE: INSTALACION DE MARCO METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO A DOS MANOS, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 6,435.30	\$ 12,870.60	12,870.60
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 0.90 X 1.20 M CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LATERAL, CON MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA G-3 DE LA MCA. CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: VINIL, TORNILLERÍA, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	4.00	\$ 2,756.80	\$ 11,027.20	11,027.20
TOTAL PUERTAS Y CANCELERIA					\$ 23,897.80	23,897.80
SUBTOTAL \$					195,705.28	195,705.28
I.V.A. (16%)					31,312.84	31,312.84
TOTAL					227,018.12	227,018.12