



**ACTA ENTREGA-RECEPCION  
CONTRATO No. MSF-R33-024-17-D**

EN **SAN FERNANDO, TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS DEL DIA **08** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ Y EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA **AVELINO AHUMADA ZUMAYA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL C. AVELINO AHUMADA ZUMAYA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIAS TAMAULIPAS Y BENITO JUAREZ, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 12)**".

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

**IMPORTE DEL CONTRATO**

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MSF-R33-024-17-D**, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **09 DE OCTUBRE DE 2017** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ **344,070.28** (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS 28/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:**

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **30 (TREINTA)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **16 DE OCTUBRE DE 2017** AL **14 DE NOVIEMBRE DEL 2017**.

**PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:**

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE **15 (QUINCE)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **16 DE OCTUBRE DE 2017** AL **31 DE OCTUBRE DEL 2017**.





**ACTA ENTREGA-RECEPCION  
CONTRATO No. MSF-R33-024-17-D**

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1 FINIQUITO	\$ 238,772.92	2	16 A 31 DE OCTUBRE 2017

**RESUMEN:**

CONCEPTO	IMPORTES C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 334,070.28
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 1 FINIQUITO	\$ 334,070.28
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 34,407.01	786857	DORAMA

*(Firmas manuscritas en azul)*





**ACTA ENTREGA-RECEPCION  
CONTRATO No. MSF-R33-024-17-D**

**DECLARACION DE LAS PARTES:**

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A “LA CONTRATANTE”, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-024-17-D**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE”.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **08** DE **NOVIEMBRE** DEL **AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**RECIBE  
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
LA CONTRATANTE”**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ  
SECRETARIO**



  
\_\_\_\_\_  
**ING. EUGENIO GARZA CANTU  
RESIDENTE DE OBRA**

**ENTREGA  
“EL CONTRATISTA”**

  
\_\_\_\_\_  
**AVELINO AHUMADA ZUMAYA  
REPRESENTANTE LEGAL**

CONTRATO No. MSF-R33-024-17-D

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS TAMAULIPAS Y BENITO JUAREZ, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 12)

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	I.-ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	77.64	11.23	\$ 871.90	77.64	871.90
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AMACISE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES Y ACARREO EN CARRETILLA Y/O CAMION DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M3	14.76	88.58	\$ 1,307.44	14.76	1,307.44
3	PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HIDRAULICO F <sub>c</sub> =100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	26.88	144.03	\$ 3,871.53	26.88	3,871.53
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE PISO DE CONCRETO Y RELLENO DE CIMENTACIONES INCLUYE: RETIRO DE CAPA VEGETAL, INCORPORACIÓN DE HUEMEDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.85	321.45	\$ 4,773.53	14.85	4,773.53
5	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F <sub>c</sub> = 200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DEL NUMERO 3, F <sub>y</sub> =4200KG/CM2, DE 50 CM DE ANCHO Y PERALTE DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBORNTE FUERA DE LA OBRA.	M	53.70	528.31	\$ 28,370.25	53.70	28,370.25
6	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F <sub>c</sub> =150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	53.70	251.77	\$ 13,520.05	53.70	13,520.05
7	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F <sub>c</sub> =150KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 X 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN.	M	53.70	260.65	\$ 13,996.91	53.70	13,996.91
8	CASTILLO DE CONCRETO F <sub>c</sub> =150KG/CM2 15 X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 X 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN	M	43.50	204.85	\$ 8,910.98	43.50	8,910.98
9	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBORNTE FUERA DE LA OBRA.	M2	137.07	316.59	\$ 43,394.99	137.07	43,394.99
10	LOSA DE CONCRETO DE F <sub>c</sub> =200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL No. 3, F <sub>y</sub> =4200 KG/CM2 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: TRABAJOS NECESARIOS PARA DARLE PENDIENTE DEL 2 % (VER DATALLE "A"), CIMBRA COMUN, ANDAMIOS, OBRA FALSA, DESPERDICIOS, VOLTEADOR, GOTERON, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBORNTE FUERA DE LA OBRA.	M2	77.64	778.31	\$ 60,427.99	77.64	60,427.99
11	PISO DE CONCRETO F <sub>c</sub> =150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM. ACABADO PULIDO, INCLUYE: CORTE TRANSVERSAL AL CENTRO DE LA LOSA PARA FORMAR JUNTA FRÍA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA U RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE LA OBRA	M2	54.96	272.05	\$ 14,951.87	54.96	14,951.87
12	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON ESTUCO DE COLOR BLANCO, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS EN PUERTAS, VENTANAS Y DONDE SEA NECESARIO, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE LA OBRA.	M2	361.47	113.73	\$ 41,109.98	361.47	41,109.98
	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS				\$ 235,507.41		235,507.41

CONTRATO No. MSF-R33-024-17-D

CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS TAMAULIPAS Y BENITO JUAREZ, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 12)

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				REAL EJECUTADO	
		UN.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>II.- INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
13	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO Y APAGADOR EN CAJA METALICA TIPO CHALUPA CON POLIDUCTO DE 13 MM, INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO CAL. 12, RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	15.00	\$ 952.04	\$ 14,280.60	15.00	14,280.60
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BLOCK SOQUET DE PORCELANA DE 4", 1 APAGADOR SENCILLOS INTERCAMBIABLE 16 A, 127 V, MODELO AM5001, LÍNEA MATIX CON PLACA PARA 1 SALIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD Y 3 CONTACTOS SENCILLO PARA 15 A, 127 V, LÍNEA QUINZINO MX O SIMILAR EN CALIDAD, CON TAPA MARCA BTICINO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELÁNEO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$ 845.17	\$ 12,677.55	15.00	12,677.55
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-2 MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDADE E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 120 VCA 20 A 30 AMP. TIPO QO MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS.	PZA	3.00	\$ 1,270.48	\$ 3,811.44	3.00	3,811.44
16	ALIMENTACION GENERAL CON POLIDUCTO BICAPA DE 19 MM. Y CABLES DE COBRE CAL. 10, DE CENTRO DE CARGA A MUFA. INCLUYE: TENDIDO DE CABLE Y POLIDUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y HERRAMIENTA.	M	45.00	\$ 85.79	\$ 3,860.55	45.00	3,860.55
<b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>\$ 34,630.14</b>		<b>34,630.14</b>
<b>III.- PUERTAS Y CANCELERIA</b>							
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL DE MULTIPANEL DE 0.90 X 2.10 CM., INCLUYE: INSTALACION DE MARCO METALICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO A DOS MANOS, CERRADURA DE PERILLA, HERRAJES Y BISAGRAS DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.00	\$ 4,033.62	\$ 12,100.86	3.00	12,100.86
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 0.90 X 1.20 M CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LATERAL, CON MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 2" LÍNEA G-3 DE LA MCA. CUPRUM O SIMILAR, CON CRISTAL DE 6 MM. INCLUYE: VINIL, TORNILLERIA, TAQUETES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, FELPAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	6.00	\$ 2,395.65	\$ 14,373.90	6.00	14,373.90
<b>TOTAL PUERTAS Y CANCELERIA</b>					<b>\$ 26,474.76</b>		<b>26,474.76</b>
<b>SUBTOTAL \$</b>					<b>296,612.31</b>		<b>296,612.31</b>
<b>I.V.A. (16%)</b>					<b>47,457.96</b>		<b>47,457.96</b>
<b>TOTAL</b>					<b>344,070.28</b>		<b>344,070.28</b>