



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-026-18-I**

EN SAN FERNANDO, TAM., SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA PERSONA FISICA ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL EL ING. ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "EL CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DITRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y AGUSTÍN MELGAR DE LA COL. OBRERA, EN SAN FERNANDO , TAMAULIPAS.

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO MSF-R33-026-18-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2018 ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 1,135,862.79 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTAY DOS PESOS 79/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE 85 (OCHENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Fidel Bujanda Muñoz

Aldo Alfredo Puig Castillo





ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-026-18-I

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 558,084.76	01A 15 DE SEPTIEMBRE 2018
ESTIMACION 2	-----	16 A 30 DE SEPTIEMBRE 2018
ESTIMACION 3	-----	01 AL 15 DE OCTUBRE 2018
ESTIMACION 4	-----	16 AL 31 DE OCTUBRE 2018
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$ 230,164.84	01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,135,862.79
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO	\$ 1,135,862.79
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
97,919.21	2041472-0000	Liberty Fianzas

Fin

[Firma]





ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-026-18-I

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A "LA CONTRATANTE", OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: MSF-R33-026-18-I, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
"LA CONTRATANTE"

ING. FIDEL BUZANDA MUÑOZ
SECRETARIO

ENTREGA
"EL CONTRATISTA"

ING. ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL