



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-028-17-I**

EN SAN FERNANDO, TAM., SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 21 DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECISIETE**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR EL **R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**LA CONTRATANTE**", EL ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ, ASI COMO EL ING. EUGENIO GARZA CANTU, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE.

POR LA COMPAÑÍA ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO., EL **ING. ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOMINARA "**EL CONTRATISTA**".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE "**EL CONTRATISTA**" Y LA RECEPCION POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN LAS CALLES RIO CONCHOS DE MELCHOR OCAMPO A MARTIRES DE CANANEA, COL. RIBEREÑA , EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.**

LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DESCRIBEN EN EL **ANEXO 1** EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

IMPORTE DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO **MSF-R33-028-17-I** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRANDO CON FECHA **16 DE OCTUBRE 2017** ENTRE "**LA CONTRATANTE**" Y "**EL CONTRATISTA**" CON UN MONTO ORIGINAL DE **\$1,105,816.81 (NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **55 (CINCUENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO**, CONTADOS DEL **20 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

UN PLAZO REAL DE EJECUCION DE **55 (CINCUENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO**, CONTADOS DEL **20 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017.**



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-028-17-I**

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION N°	IMPORTE NETO A PAGAR CON IVA	N° FACTURA	PERIODO
ESTIMACION 1	\$ 545,184.81	A 201	20 OCT AL 31 DE OCT. DE 2017
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 222,213.93	A 209	01 NOV- AL 15 DE NOV DE 2017

RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,105,816.81
IMPORTE TOTAL ESTIMADO HASTA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO	\$ 1,105,816.81
SALDO DE ASIGNACION	\$ 0.00
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO (\$)	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$ 95,329.04	1926888-0000	LIBERTY FIANZAS



**ACTA ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. MSF-R33-028-17-I**

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE NINGUNA RECLAMACION QUE HACER A "LA CONTRATANTE", OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO: **MSF-R33-028-I**, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O CUALQUIER OTRA EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DIA **21** DE **DICIEMBRE** DEL **AÑO DOS MIL DIECISIETE**, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
"LA CONTRATANTE"**



**ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ
SECRETARIO**





**ING. EUGENIO GARZA CANTU
RESIDENTE DE OBRA**

ENTREGA

"EL CONTRATISTA"



**ING. ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL**