

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
035-001/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS TAMAUJUPAS LADRILLERA RIVEREÑA BENITO JUÁREZ AVPL. LOMA ALTA AVPL. PASO REAL PASO REAL	MSF-R33-001-201	01/06/2020	15/07/2020	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,000,618.87	\$ 1,000,618.87	100%	100%	TERMINADA
035-002/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS RIVEREÑA PASO REAL VALENTINA AVPL. LOMA ALTA RIO CONCHOS	MSF-R33-002-201	01/06/2020	15/07/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,010,628.18	\$ 1,010,628.18	100%	100%	TERMINADA
035-003/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS TAMAUJUPAS JARDÍN INDEPENDENCIA VILLA DEL MAR	MSF-R33-003-201	01/06/2020	15/07/2020	ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,003,994.05	\$ 1,003,994.05	100%	100%	TERMINADA
035-004/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS BENITO JUÁREZ AMÉRICO VILLARREAL GABRIEL DE LA GARZA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA VALENTINA	MSF-R33-004-201	01/06/2020	15/07/2020	CONSTRUCCIONES QUJVAL, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,012,271.78	\$ 1,012,271.78	100%	100%	TERMINADA
035-005/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS LOMA ALTA RIO CONCHOS AVPL. LOMA ALTA	MSF-R33-005-201	05/06/2020	19/07/2020	SERGIO RUIZ GARCIA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,005,708.19	\$ 1,005,708.19	100%	100%	TERMINADA
035-006/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS RIBEREÑA PASO REAL	MSF-R33-006-201	05/06/2020	20/07/2020	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 750,487.13	\$ 750,487.13	100%	100%	TERMINADA
035-007/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO	COLONIA AVPL. BELLA VISTA NORTE	MSF-R33-007-201	05/06/2020	19/07/2020	JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 497,031.88	\$ 497,031.87	100%	100%	TERMINADA
035-008/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	CAMPES PESQUEROS LA MEDIA LUNA CARBONERA NORTE CARBONERA SUR	MSF-R33-008-201	05/06/2020	19/07/2020	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,025,994.53	\$ 1,025,994.53	100%	100%	TERMINADA
035-009/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. AMÉRICO VILLARREAL CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE NEPTUNO Y URABÁN	MSF-R33-009-201	08/06/2020	07/07/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 343,950.71	\$ 343,950.71	100%	100%	TERMINADA
035-010/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA	EIDO FRANCISCO VILLA CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14	MSF-R33-010-201	19/06/2020	16/09/2020	ALDO ALFREDO PLUG CASTILLO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 958,203.48	\$ 808,173.47	100%	84%	TERMINADA
035-011/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA	EIDO FRANCISCO VILLA CALLE 14 Y MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO RUIZ CORTINES	MSF-R33-011-201	19/06/2020	16/09/2020	ALDO ALFREDO PLUG CASTILLO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 996,631.80	\$ 844,755.05	100%	85%	TERMINADA
035-012/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO	EIDO FRANCISCO VILLA	MSF-R33-012-201	03/07/2020	16/08/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,280,656.04	\$ 1,280,656.03	100%	100%	TERMINADA
035-013/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS RIBEREÑA BELLA VISTA NORTE FRANCISCO GALVÁN LOPERENA	MSF-R33-013-201	03/07/2020	06/09/2020	JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 497,031.88	\$ 497,031.88	100%	100%	TERMINADA
035-014/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS	COLONIAS BELLA VISTA NORTE LOMA ALTA PASO REAL	MSF-R33-014-201	03/07/2020	01/08/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 191,801.72	\$ 191,801.72	100%	100%	TERMINADA
035-015/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	COLONIAS BELLA VISTA NORTE LADRILLERA	MSF-R33-015-201	03/07/2020	01/08/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 335,988.70	\$ 330,720.74	100%	98%	TERMINADA
035-016/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	COL. LOMA ALTA CALLE PROL. CAÑALES ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO J. MÚJICA Y FRANCISCO J. MÚJICA ENTRE PROL. CAÑALES Y PINO SUÁREZ	MSF-R33-016-201	03/07/2020	01/08/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 321,265.38	\$ 315,798.24	100%	98%	TERMINADA
035-017/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. BELLA VISTA NORTE CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE PADRE MERY Y NIÑOS HÉROES CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE IGNACIO RAMÍREZ Y GUILLERMO PRIETO	MSF-R33-017-201	03/07/2020	01/08/2020	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 193,138.49	\$ 193,138.49	100%	100%	TERMINADA
035-018/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA	EIDOS MIGUEL HIDALGO VERGELLES VICENTE GUERRERO	MSF-R33-018-201	06/07/2020	15/07/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 346,188.87	\$ 346,188.87	100%	100%	TERMINADA
035-019/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS	COLONIAS LOMA ALTA BELLA VISTA NORTE	MSF-R33-019-201	06/07/2020	04/08/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 344,172.73	\$ 344,172.73	100%	100%	TERMINADA
035-020/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIAS PASO REAL LADRILLERA LOMA ALTA	MSF-R33-020-201	06/07/2020	04/08/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 333,737.80	\$ 333,737.80	100%	100%	TERMINADA
035-021/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	EIDOS FRANCISCO J. MÚJICA EMILIANO ZAPATA SANTA TERESA SAN GERMAN ALFREDO V BONFIL	MSF-R33-021-201	24/07/2020	06/09/2020	REYNA CAROLINA AHUMADA CRUZ	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,022,399.54	\$ 844,360.01	100%	82%	EN PROCESO



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso,
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
035-022/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	EIDOS RINCONADA DIVISION DEL NORTE LAJUNA DE SAN JUAN NUEVO TLAXCALA XICOTENCAL	MSF-R33-022-20-I	24/07/2020	06/09/2020	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,020,826.22	\$ 1,010,853.07	100%	99%	TERMINADA
035-023/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO	EIDOS AGUILA AZTECA VEINTE DE NOVIEMBRE BENITO JUÁREZ	MSF-R33-023-20-I	05/08/2020	23/09/2020	ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,280,843.80	\$ 1,226,927.07	100%	96%	EN PROCESO
035-024/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	CAMPOS PESQUEROS CARBONERA SUR CARBAJAL PUNTA DE ALAMBRE PUNTA DE PIEDRA	MSF-R33-024-20-I	05/08/2020	18/09/2020	SERGIO RUIZ GARCIA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,023,464.83	\$ 850,553.90	100%	83%	EN PROCESO
035-025/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO	EIDOS JUAN ANTONIO MIGUEL HDALGO II	MSF-R33-025-20-I	05/08/2020	18/09/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,281,889.92	\$ 814,049.62	100%	64%	EN PROCESO
035-026/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO	EIDO LA JOYA	MSF-R33-026-20-I	05/08/2020	08/09/2020	JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 504,529.19	\$ 504,529.20	100%	100%	EN PROCESO
035-027/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO	CAMPOS PESQUEROS CARBONERA NORTE CARBONERA SUR	MSF-R33-027-20-I	06/08/2020	19/09/2020	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,025,984.53	\$ 851,524.57	100%	82%	EN PROCESO
035-028/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA	EIDO AMPL. LA LOMA CALLES TAMAUJIPAS Y QUINTA	MSF-R33-028-20-I	06/08/2020	03/11/2020	ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,146,376.38	\$ 576,608.17	89%	50%	EN PROCESO
035-029/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA	EIDO AMPL. LA LOMA CALLE CUARTA Y LUIS ECHIVERRIA	MSF-R33-029-20-I	06/08/2020	03/11/2020	ALDO ALFREDO FLUG CASTILLO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,208,558.34	\$ 604,098.81	95%	50%	EN PROCESO
035-030/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA	EIDO SAN RAFAEL	MSF-R33-030-20-D	17/08/2020	31/08/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 309,247.29	\$ 309,247.29	100%	100%	TERMINADA
035-031/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	FRACC. LAS FUENTES CALLE LAGO DE CHAPALA Y BERRIOZABAL COLONIA PASO REAL CALLE ALAMO	MSF-R33-031-20-I	24/08/2020	22/09/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,181,912.43	\$ 1,004,933.32	97%	85%	EN PROCESO
035-032/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	COLONIA PASO REAL CALLE ALAMO ENTRE GRANADA Y NARANJO	MSF-R33-032-20-I	01/09/2020	30/09/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,343,000.32	\$ 402,900.10	99%	30%	TERMINADA
035-033/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE	ÁREA FERTIMEX SAN FERNANDO	MSF-R33-033-20-I	10/09/2020	09/10/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 745,024.06	\$ 223,507.22	100%	30%	EN PROCESO
035-034/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS INDEPENDENCIA TAMAUJIPAS	MSF-R33-034-20-I	10/09/2020	14/10/2020	JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 497,031.88	\$ 220,357.14	83%	44%	EN PROCESO
035-035/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA	EIDO AMPL. LA LOMA CALLE DELIA GARZA ENTRE CUARTA Y BREAHA CATORCE	MSF-R33-035-20-I	17/09/2020	15/12/2020	ALDO ALFREDO FLUG CASTILLO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,027,629.21	\$ 308,288.76	34%	30%	EN PROCESO
035-036/20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS TIPO LED	COLONIAS CABECERA MUNICIPAL SAN FERNANDO	MSF-R33-036-20-I	17/09/2020	16/10/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ 1,349,217.98	\$ 404,765.59	54%	30%	EN PROCESO
1	HIROCARBUROS	MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, ACCESO AL EIDO LA LOMA	EIDO LA LOMA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAUJIPAS	MSF-HDROC-001-20-D	25/03/2020	30/03/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 374,853.42	\$ 374,853.42	100%	100%	TERMINADA
2	HIROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE AL BANCO COLONIA PASO REAL	COL. PASO REAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAUJIPAS	MSF-HDROC-002-20-D	25/03/2020	30/03/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 341,533.12	\$ 341,533.12	100%	100%	TERMINADA
3	HIROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (ETAPA 1)	EIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	MSF-HDROC-003-20-D	29/04/2020	05/05/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 377,118.97	\$ 377,118.97	100%	100%	TERMINADA
4	HIROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO	COLONIA VILLA DEL MAR	MSF-HDROC-004-20-D	29/04/2020	05/05/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 376,467.33	\$ 376,467.33	100%	100%	TERMINADA
5	HIROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (ETAPA 2)	EIDO LA LOMA	MSF-HDROC-005-20-D	27/05/2020	02/06/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 374,853.42	\$ 374,853.42	100%	100%	TERMINADA
6	HIROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO	COLONIA AGRÍCOLA GENERAL FRANCO GONZÁLEZ VILLARREAL	MSF-HDROC-006-20-D	27/05/2020	02/06/2020	CONSTRUCCIONES QUIVAL, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 375,408.76	\$ 375,408.76	100%	100%	TERMINADA
7	HIROCARBUROS	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES Y CAMINOS MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO A BASE DE CARBETA ASFÁLTICA	CABECERA MUNICIPAL ZONA RURAL	MSF-HDROC-007-20-D	15/06/2020	19/06/2020	AUTOEXPRES SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 152,341.38	\$ 152,341.38	100%	100%	TERMINADA
8	HIROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO	EIDO PUERTO LOS EBANOS	MSF-HDROC-008-20-D	24/06/2020	30/06/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 373,652.81	\$ 373,652.81	100%	100%	TERMINADA
9	HIROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (ETAPA 2)	EIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	MSF-HDROC-009-20-D	24/06/2020	30/06/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 377,118.97	\$ 377,118.97	100%	100%	TERMINADA



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, etc.)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
10	HIDROCARBUROS	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	CAMINO SAN FERNANDO - CARBONERA	MSF HDROC 010-20-D	07/07/2020	10/07/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 113,112.81	\$ 113,112.81	100%	100%	TERMINADA
11	HIDROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN ACCESO PRINCIPAL (ETAPA 1)	EIDO SAN RAFAEL	MSF HDROC 011-20-D	04/08/2020	10/08/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 375,004.80	\$ 375,004.80	100%	100%	TERMINADA
12	HIDROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (ETAPA 1)	EIDO LAVADEROS	MSF HDROC 012-20-D	04/08/2020	10/08/2020	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 377,348.58	\$ 377,348.58	100%	100%	TERMINADA
13	HIDROCARBUROS	MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL MEDIANTE TRABAJOS DE REAFINAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA Y BACHEO CON BASE HIDRÁULICA	EIDO ALFREDO V BOJFIL	MSF HDROC 013-20-D	14/09/2020	28/09/2020	ROGELIO QUIJONES RUJZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 372,827.06	\$ -	100%	0%	TERMINADA
14	HIDROCARBUROS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN ACCESO PRINCIPAL (ETAPA 2)	EIDO PUERTO LOS EBANOS	MSF HDROC 014-20-D	14/09/2020	21/09/2020	ROGELIO QUIJONES RUJZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 373,652.81	\$ 373,652.81	100%	100%	TERMINADA
									\$ 34,165,722.37	\$ 27,668,821.15			

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ARTURO HERNÁNDEZ ALFARO



CONTROLORÍA MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA



CONTROLORIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021