



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	COLONIAS TAMAULIPAS, JARDIN, BELLA VISTA SUR, FCO. GALVAN LOPERENA, EN LOS EJIDOS LA CARRETA I Y LA CARRETA II	MSF-R33-001-19-I	27/03/2019	30/04/2019	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$1,256,330.43	\$1,256,330.42	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS	ESQUINERAS, PESQUEROS CARBONERA NORTE, CARBONERA SUR, EN LOS EJIDOS LA CARRETA I Y LA CARRETA II	MSF-R33-002-19-D	27/03/2019	30/04/2019	ESTREMOM CONSTRUCCIONES SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$1,019,453.56	\$1,019,453.56	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS	COLONIAS TAMAULIPAS Y AMERICO VILLARREAL	MSF-R33-003-19-D	26/03/2019	30/04/2019	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	ADJUDICACION DIRECTA	\$250,005.72	\$250,005.72	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	EJIDO MIGUEL HIDALGO II (LAS ROSAS)	MSF-R33-004-19-D	05/03/2019	31/03/2019	FABIOLA CORTEZ GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$315,524.33	\$315,524.33	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	MSF-R33-005-19-D	22/04/2019	31/05/2019	CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$923,165.81	\$922,463.19	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO	EJIDO LOS VERGELES Y CAMPO PESQUERO BARRANCÓN DEL TÍO BLAS	MSF-R33-006-19-D	01/05/2019	04/06/2019	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	ADJUDICACION DIRECTA	\$636,943.09	\$636,943.09	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	EJIDOS ALFREDO V. BONFIL, LOS VERGELES, LA JOYA Y JUAN ANTONIO	MSF-R33-007-19-D	01/05/2019	10/05/2019	FABIOLA CORTEZ GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$473,259.02	\$471,110.39	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS AEREAS	COLONIAS BELLA VISTA NORTE, TAMAULIPAS Y PASO REAL	MSF-R33-008-19-I	06/05/2019	03/08/2019	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$3,773,865.99	\$3,773,865.98	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS LA CARRETA I, EL SOLDADITO Y ALFREDO V. BONFIL	MSF-R33-009-19-D	01/05/2019	04/06/2019	ESTREMOM CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$638,077.16	\$638,077.16	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA AEREA	EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO CARBONERA SUR.	MSF-R33-010-19-I	06/05/2019	03/08/2019	ICO DEL GOLFO SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$3,275,815.79	\$3,275,815.79	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	FRANCISCO, JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PLAN DEL ALAZÁN Y PALMAREDES	MSF-R33-011-19-D	08/05/2019	11/06/2019	CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$764,078.21	\$764,078.21	100%	100%	TERMINADA
12	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA AEREA	EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO PUNTA DE PIEDRA.	MSF-R33-012-19-I	16/05/2019	24/07/2019	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$1,749,003.21	\$1,749,003.21	100%	100%	TERMINADA
13	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS SAN GERMAN, PALOS BLANCOS Y SANTA TERESA.	MSF-R33-013-19-D	15/05/2019	10/07/2019	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$763,484.84	\$763,484.84	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN EL EJIDO LA CARRETA II Y CAMPO PESQUERO EL BARRANCÓN DEL TÍO BLAS.	MSF-R33-014-19-D	29/05/2019	10/07/2019	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	ADJUDICACION DIRECTA	\$764,331.69	\$764,331.69	100%	100%	TERMINADA
15	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA "EL NORTEÑO".	MSF-R33-015-19-D	29/05/2019	10/07/2019	SERGIO RUIZ GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$764,410.15	\$764,410.15	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS MIGUEL HIDALGO I Y PLAN DEL ALAZÁN	MSF-R33-016-19-D	29/05/2019	10/07/2019	CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$764,078.21	\$764,078.21	100%	100%	TERMINADA
17	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS AMPL VERGELES, ALFREDO V. BONFIL Y LA LOMA	MSF-R33-017-19-D	01/06/2019	10/07/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL RIO NORTE SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$763,780.41	\$763,780.41	100%	100%	TERMINADA
18	FISMUN	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA "LAS ADJUNTAS", CAMPOS PESQUEROS.	MSF-R33-018-19-D	01/06/2019	10/07/2019	ESTREMOM CONSTRUCCIONES SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$765,692.59	\$765,692.59	100%	100%	TERMINADA
19	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS LA CARRETA I, PALO SOLO Y SANTA RITA.	MSF-R33-019-19-D	06/06/2019	10/07/2019	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$764,331.69	\$764,331.69	100%	100%	TERMINADA
20	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO	EN LAS COLONIAS BELLA VISTA NORTE Y AMPL. LOMA ALTA, EN	MSF-R33-020-19-D	20/06/2019	24/07/2019	FABIOLA CORTEZ GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$750,229.16	\$750,229.16	100%	100%	TERMINADA
21	FISMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	MSF-R33-021-19-D	19/06/2019	20/06/2019	CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$424,619.88	\$424,619.88	100%	100%	TERMINADA
22	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS TAMAULIPAS.	COLONIAS TAMAULIPAS, JARDIN, LADRILLERA, AMERICO VILLARREAL Y VALENTINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	MSF-R33-022-19-D	01/07/2019	04/08/2019	REYNA CAROLINA AHUMADA CRUZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$744,488.08	\$744,488.08	100%	100%	TERMINADA
23	FISMUN	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO	COLONIAS LOMA ALTA, EMILIANO ZAPATA Y	MSF-R33-023-19-D	20/07/2019	18/08/2019	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	ADJUDICACION DIRECTA	\$486,427.49	\$486,427.48	100%	100%	TERMINADA
24	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO	EN LOS EJIDOS FLORIDA DEL SUR, DIVISION DEL NORTE, LA JOYA, Y AMPL. LOMA ALTA, EN LOS EJIDOS SAN FRANCISCO.	MSF-R33-024-19-I	01/08/2019	29/09/2019	ROGELIO QUIÑONEZ RUIZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,273,451.48	\$1,273,451.48	100%	100%	TERMINADA
25	FISMUN	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS	MIGUEL HIDALGO I Y EMILIANO ZAPATA	MSF-R33-025-19-D	01/08/2019	14/09/2019	SERGIO RUIZ GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$764,410.16	\$764,410.16	100%	100%	TERMINADA
26	FISMUN	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA	EJIDOS SAN GERMAN VERGELES, LAS ESCOBAS Y LA LOMA	MSF-R33-026-19-D	01/08/2019	10/08/2019	FABIOLA CORTEZ GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$825,192.15	\$825,192.15	100%	100%	TERMINADA
27	FISMUN	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS	EN LAS COLONIAS LOMA ALTA, AMPL. LOMA ALTA, AMPL. FCO. GALVAN LOPERENA, GABRIEL DEL SOL, PASO REAL, CALLE	MSF-R33-027-19-D	17/08/2019	25/09/2019	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	ADJUDICACION DIRECTA	\$875,019.95	\$875,019.95	100%	100%	TERMINADA
28	FISMUN	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO	CONSTITUYENTES DEL 57 COL. REYES	MSF-R33-028-19-I	17/08/2019	30/09/2019	ROGELIO QUIÑONEZ RUIZ	INVITACION A CUANDO MENOS 3	\$2,136,542.78	\$2,136,542.78	100%	100%	TERMINADA



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
59	HIDROCARBUROS	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES GENERAL EMILIANO ZAPATA	SETE Y CALLE PRESILIANO DELGADO DE CALLE PRIMERA	MSF-HIDROC-020-19-D	01/11/2019	12/11/2019	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$363,296.95	\$363,296.95	100%	100%	TERMINADA
60	HIDROCARBUROS	DIFERENTES CALLES Y CAMINOS MEDIANTE BACHEO	ZONA URBANA Y RURAL	MSF-HIDROC-021-19-D	01/10/2019	15/10/2019	AUTOEXPRESS SANTA CLARA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$357,761.03	\$357,761.03	100%	100%	TERMINADA
61	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TUBERIA COLAPSADA	ESCANDON ENTRE HIDALGO Y ALLENDE, ZONA CENTRO	MSF-HIDROC-022-19-D	09/10/2019	31/10/2019	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$290,188.37	\$290,188.37	100%	100%	TERMINADA
62	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TUBERIA COLAPSADA	BENITO JUAREZ Y JOSE DE ESCANDON COL. ZONA CENTRO	MSF-HIDROC-023-19-D	11/10/2019	31/10/2019	AVELINO AHUMADA ZUMAYA	ADJUDICACION DIRECTA	\$277,364.26	\$277,364.24	100%	100%	TERMINADA
63	HIDROCARBUROS	DE BOMBEO DE 75 HP PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	MSF-HIDROC-024-19-D	18/10/2019	22/10/2019	FABIOLA CORTEZ GARCIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$366,126.58	\$366,126.58	100%	100%	TERMINADA
64	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TUBERIA COLAPSADA	CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ALLENDE E HIDALGO COL. ZONA CENTRO	MSF-HIDROC-025-19-D	22/10/2019	15/11/2019	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$290,085.29	\$290,085.29	100%	100%	TERMINADA
65	HIDROCARBUROS	PAVIMENTACION DE CALLE LA MAR ENTRE CARRETERA	TIBURON, Y CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE TIBURON Y CALLE HIDALGO	MSF-HIDROC-027-19-I	25/11/2019	14/12/2019	AUTOEXPRESS SANTA CLARA, SA. DE CV.	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,194,328.89	\$0.00	0%	30%	EN PROCESO
66	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE	CALLE HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y SEGUNDO CENTENARIO	MSF-HIDROC-029-19-D	27/12/2019	16/01/2020	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ADJUDICACION DIRECTA	\$341,538.48	\$0.00	0%	30%	EN PROCESO
67	HIDROCARBUROS	PAVIMENTACION DE CALLE AV. SEGUNDO CENTENARIO ENTRE LAURO VILLAR Y	AV. SEGUNDO CENTENARIO ENTRE LAURO VILLAR Y ACCESO COLEGIO SABAS	MSF-HIDROC-026-19-D	01/12/2019	31/12/2019	CONSTRUCCIONES QUVAL SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	\$746,025.79	\$329,353.09	44%	44%	EN PROCESO
									\$50,059,925.46	\$48,067,406.46			

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. Fidel Bujanda Muñoz



CONTRALORÍA MUNICIPAL

L.C.P. Claudia Dolores Diaz Acosta



CONTRALORIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2018-2021