



**RAMO 033**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-001/17		MSF-R33-001-17-I	COL. AMPL. BELLA VISTA NORTE, RIVEREÑA Y AMPL. LOMA ALTA	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$ 1,056,776.72	\$ 996,744.34	\$ 996,744.34	\$ -	ML	785.00	01/03/2017	30/04/2017	PERSONAS	384	100.00	99.00	\$ 996,687.67	\$ 56.67	\$ -	MUNICIPAL	VARIACION FINANCIERA POR ECONOMIAS
035-002/17		MSF-R33-002-17-I	COL. AMPL. BELLA VISTA NORTE CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE CUITLAHUAC, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "SAN FERNANDO"	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE CUITLAHUAC Y TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "SAN FERNANDO"	\$ 1,012,387.42	\$ 969,350.76	\$ 969,350.76	\$ -	ML	682.00	06/03/2017	30/04/2017	PERSONAS	288	100.00	99.00	\$ 969,331.77	\$ 18.99	\$ -	MUNICIPAL	VARIACION FINANCIERA POR ECONOMIAS
035-003/17		MSF-R33-003-17-I	COL. LOMA ALTA, AMPL. LOMA ALTA Y FRACC. LUIS DONALDO COLOSIO (PAQUETE 1)	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,390,614.96	\$ 1,390,614.96	\$ -	OBRA	12.00	17/04/2017	15/07/2017	PERSONAS	36	100.00	100.00	\$ 1,390,614.96	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-004/17		MSF-R33-004-17-I	COLONIA OBRERA, TAMAULIPAS, LADRILLERA, AMERICO VILLARREAL, BELLA VISTA SUR, GABRIEL DE LA GARZA Y BENITO JUAREZ (PAQUETE 2)	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,391,824.13	\$ 1,391,824.13	\$ -	OBRA	12.00	18/04/2017	16/07/2017	PERSONAS	36	100.00	100.00	\$ 1,391,824.13	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-005/17		MSF-R33-005-17-I	COLONIA TAMAULIPAS, COL. JARDIN, VILLA DEL MAR Y AMPL. BELLA VISTA NORTE. (PAQUETE 3)	MA. DEL JESUS CORDOVA URBINA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,390,297.33	\$ 1,390,297.33	\$ -	OBRA	12.00	18/04/2017	16/07/2017	PERSONAS	36	100.00	99.00	\$ 1,390,003.64	\$ 10,293.69	\$ -	MUNICIPAL	SE CUMPLIERON LAS METAS SIN AGOTAR EL MONTO CONTRATADO
035-006/17		MSF-R33-006-17-I	COLONIAS VILLA DEL MAR, VALENTINA, AMPL. BELLA VISTA NORTE Y AMPL. JARDIN. (PAQUETE 4)	ING. ROGELIO QUINONES RUIZ	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,384,692.05	\$ 1,384,692.05	\$ -	OBRA	12.00	18/04/2017	16/07/2017	PERSONAS	36	100.00	100.00	\$ 1,384,692.05	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-007/17		MSF-R33-007-17-D	EJ. PLAN DEL ALAZAN Y EJ. SAN LORENZO	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 150,800.00	\$ 140,070.94	\$ 140,070.94	\$ -	SISTEMA	1.00	08/05/2017	22/05/2017	PERSONAS	503	100.00	100.00	\$ 140,070.94	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-008/17		MSF-R33-008-17-D	COLONIA LOMA ALTA CALLES PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE CALLE MACEDONIOS CARDENAS Y SIMON BOLIVAR Y CALLES SIMON BOLIVAR ENTRE PORL. RUIZ CORTINES Y PROL. CANALES	ING. ROGELIO QUINONES RUIZ	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 347,563.55	\$ 345,336.04	\$ 345,336.04	\$ -	ML	224.40	10/05/2017	08/09/2017	PERSONAS	96	100.00	99.00	\$ 345,327.50	\$ 8.54	\$ -	MUNICIPAL	VARIACION FINANCIERA POR ECONOMIAS
035-009/17		MSF-R33-009-17-I	COLONIA PASO REAL DIFERENTES CALLES	PREMEZCLADOS LA JOYA S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 1,391,247.66	\$ 1,362,556.61	\$ 1,362,556.61	\$ -	ML	1,040.00	17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	480	100.00	100.00	\$ 1,362,556.61	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-010/17		MSF-R33-010-17-I	COLONIA PASO REAL DIFERENTES CALLES	CONSTRUCCIONES OVAL, S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 902,822.80	\$ 812,105.36	\$ 812,105.36	\$ -	ML	735.30	05/07/2017	15/08/2017	PERSONAS	385	100.00	100.00	\$ 812,105.36	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-011/17		MSF-R33-011-17-I	COLONIAS AMPLIACION BELLA VISTA NORTE, CAMINERA, EMILIANO ZAPATA, VALENTINA, INDEPENDENCIA Y VILLA DEL MAR (PAQUETE 5)	ROGELIO QUINONES RUIZ	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,389,994.24	\$ 1,389,994.24	\$ -	OBRA	12.00	10/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	100.00	99.00	\$ 1,389,994.24	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-012/17		MSF-R33-012-17-I	COLONIAS AMPLIACION LOMA ALTA, RIBEREÑA Y RIO CONCHOS (PAQUETE 6)	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,389,298.06	\$ 1,389,298.06	\$ -	OBRA	12.00	10/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	80.00	90.00	\$ 1,389,298.06	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-013/17		MSF-R33-013-17-I	COLONIAS AMPLIACION LOMA ALTA Y RIBEREÑA (PAQUETE 7)	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,387,729.72	\$ 1,387,729.72	\$ -	OBRA	12.00	10/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	80.00	90.00	\$ 1,387,729.72	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-014/17		MSF-R33-014-17-I	COLONIAS LOMA ALTA, ZONA CENTRO, PASO REAL, LADRILLERA Y AMERICO VILLARREAL GUERRA (PAQUETE 8)	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,389,404.02	\$ 1,389,404.02	\$ -	OBRA	12.00	10/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	80.00	80.00	\$ 1,389,404.02	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
								\$ 15,740,018.56														

PRESIDENTE MUNICIPAL  
P.A. JOSE RIOS SILVA

SINDICO MUNICIPAL  
ARQ. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

SECRETARIO DE FINANZAS  
ING. JULIO CESAR ALVAREZ RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C.P. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
ING. FIDEL EUZANA MUÑOZ

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-015/17		MSF-R33-015-17-I	EJ. RINCONADA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "RINCONADA", EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 1,384,692.00	\$ 1,376,946.01	\$ 1,376,946.01	\$ -	SISTEMA	1.00	16/09/2017	30/09/2017	PERSONAS	15,000	30.00	30.00	\$ 1,376,946.01	\$ -		MUNICIPAL	
035-016/17		MSF-R33-016-17-I	COL. TAMAULIPAS CALLES VICTORIA, VILLAGRAN Y XICOTENCALT	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AREA	\$ 1,390,761.12	\$ 1,387,996.72	\$ 1,387,996.72	\$ -	ML	698.00	02/10/2017	30/11/2017	PERSONAS	100	30.00	30.00	\$ 1,387,996.72	\$ -		MUNICIPAL	
035-017/17		MSF-R33-017-17-I	COL. OBRERA CALLES AGUSTIN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y NUEVO LAREDO	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AREA	\$ 1,266,534.89	\$ 1,284,132.81	\$ 1,284,132.81	\$ -	ML	450.00	02/10/2017	30/11/2017	PERSONAS	146	30.00	30.00	\$ 1,284,132.81	\$ -		MUNICIPAL	
035-018/17		MSF-R33-018-17-I	COL. PASO REAL CALLES VENUSTIANO CARRANZA, GUAMUCHIL Y NARANJO	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AREA	\$ 943,416.40	\$ 940,850.53	\$ 940,850.53	\$ -	ML	180.00	02/10/2017	30/11/2017	PERSONAS	180	0.00	0.00	\$ 940,850.53	\$ -		MUNICIPAL	
035-019/17		MSF-R33-019-17-D	COLONIAS AMPL. BELLA VISTA NORTE Y JARDIN	MA DEL JESUS CORDOVA URBINA	CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIO	\$ 347,983.62	\$ 347,573.65	\$ 347,573.65	\$ -	OBRA	3.00	25/09/2017	24/10/2017	PERSONAS	9	30.00	30.00	\$ 347,573.65	\$ -		MUNICIPAL	
035-020/17		MSF-R33-020-17-D	COL. VILLA DEL MAR	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO	\$ 231,989.08	\$ 227,018.12	\$ 227,018.12	\$ -	OBRA	2.00	25/09/2017	24/10/2017	PERSONAS	6	30.00	30.00	\$ 227,018.12	\$ -		MUNICIPAL	
035-021/17		MSF-R33-021-17-I	COLONIAS AMPL. BELLA VISTA NORTE, VALENTINA, INDEPENDENCIA Y EMILIANO ZAPATA	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE 10 CUARTO DORMITORIO	\$ 1,159,945.41	\$ 1,158,324.55	\$ 1,158,324.55	\$ -	OBRA	10.00	25/09/2017	08/11/2017	PERSONAS	30	30.00	30.00	\$ 1,158,324.55	\$ -		MUNICIPAL	
035-022/17		MSF-R33-022-17-I	COLONIA TAMAULIPAS	ESTREMÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$ 1,356,458.99	\$ 1,344,925.63	\$ 1,344,925.63	\$ -	ML	675.00	02/10/2017	15/11/2017	PERSONAS	279	0.00	0.00	\$ 1,344,925.63	\$ -		MUNICIPAL	
035-023/17		MSF-R33-023-17-I	COL. BELLA VISTA SUR CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE ABASOLO Y JUAN DE LA BARRERA	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 1,343,934.47	\$ 1,340,929.70	\$ 1,340,929.70	\$ -	ML	600.00	02/10/2017	15/11/2017	PERSONAS	153	30.00	30.00	\$ 1,340,929.70	\$ -		MUNICIPAL	
035-024/17		MSF-R33-024-17-I	COL. TAMAULIPAS	ING. AVELINO AHUMADA ZUMAYA	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO	\$ 344,070.28	\$ 344,070.28	\$ 344,070.28	\$ -	OBRA	3.00	16/10/2017	14/11/2017	PERSONAS	12	100.00	100.00	\$ 344,070.28	\$ -		MUNICIPAL	
035-025/17		MSF-R33-025-17-I	COL. BELLA VISTA NORTE COL. BELLA VISTA SUR COL. TAMAULIPAS	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO	\$ 926,673.54	\$ 926,673.54	\$ 926,673.54	\$ -	OBRA	8.00	16/10/2017	09/12/2017	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 926,673.54	\$ -		MUNICIPAL	
035-026/17		MSF-R33-026-17-I	COL. FRANCISCO GALVAN LOPERENA COL. GABRIEL DE LA GARZA COL. BENITO JUAREZ COL. SATELITE COL. BELLA VISTA SUR	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO	\$ 926,240.01	\$ 926,240.01	\$ 926,240.01	\$ -	OBRA	8.00	16/10/2017	09/12/2017	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 926,240.01	\$ -		MUNICIPAL	
035-027/17		MSF-R33-027-17-I	COL. AMPL. LOMA ALTA COL. MEXICO COL. PASO REAL COL. AMP. PASO REAL COL. RIVERENA COL. CENTRO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,156,190.19	\$ 1,159,190.19	\$ 1,156,190.19	\$ -	OBRA	10.00	16/10/2017	09/12/2017	PERSONAS	42	100.00	100.00	\$ 1,156,190.19	\$ -		MUNICIPAL	

C. A. JOSE RIOS SILVA

SINDICO MUNICIPAL  
ARQ. JULIO CESAR SUTIERREZ CHAPA

SECRETARIO DE FINANZAS  
ING. JULIO CESAR REVARADO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-028/17		MSF-R33-028-17-1	COL. RIBERENA	ING. ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AEREA	\$ 1,105,816.81	\$ 1,105,816.81	\$ 1,105,816.81	\$ -	OBRA	1.00	20/10/2017	13/12/2017	PERSONAS	42	100.00	100.00	\$ 1,105,816.81	\$ -		MUNICIPAL	
035-029/17		MSF-R33-029-17-1	COL. TAMAULIPAS CALLE PRIVADA CALLE SANTANDER JIMENEZ ENTRE CALLE MONTES DE OCA (LLERA) Y CALLE MANTE	EDIFICACIONES AVANZADAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AEREA	\$ 869,910.23	\$ 869,910.23	\$ 869,910.23	\$ -	OBRA	1.00	20/10/2017	13/12/2017	PERSONAS	26	100.00	100.00	\$ 869,910.23	\$ -		MUNICIPAL	
035-030/17		MSF-R33-030-17-1	COL. AMERICO VILLARREAL GUERRA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE INSURGENTES Y ESPERANZA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 159,767.60	\$ 159,767.60	\$ 159,767.60	\$ -	ML	99.00	21/11/2017	30/11/2017	PERSONAS	38	100.00	100.00	\$ 159,767.60	\$ -		MUNICIPAL	
035-031/17		MSF-R33-031-17-1	COL. AMPL. LOMA ALTA CALLE MELCHOR OCAMPO Y FRANCISCO J MUJICA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 180,923.81	\$ 180,923.81	\$ 180,923.81	\$ -	ML	100.00	21/12/2017	28/12/2017	PERSONAS	26	100.00	100.00	\$ 179,243.40	\$ 1,680.41		MUNICIPAL	VARIACION FINANCIERA POR ECONOMIAS
						\$ 31,112,382.72	\$ 30,821,290.19	\$ 30,810,308.70														

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.P.A. JOSE RIOS SILVA

SINDICO MUNICIPAL  
ING. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

SECRETARIO DE FINANZAS  
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C.P. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
ING. FIDEL GUAJARDO MUÑOZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

SINDICOS  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

SECRETARIA DE FINANZAS  
D. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

CONTRALORIA MUNICIPAL  
CD. SAN FERNANDO, TAM.  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016-2018

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
PERIODO CONSTITUCIONAL  
2016 - 2018  
CD. SAN FERNANDO, TAM.