







RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016



MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT.	FISICO	FINANC.					
035-001/16		MSF-R33-001-16-1	EJIDO FRANCISCO VILLA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,433.11	\$ 980,433.11	\$ -	OBRA	8.00	20/02/2016	05/04/2016	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,433.11	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-002/16		MSF-R33-002-16-1	EJIDO FRANCISCO VILLA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 980,334.72	\$ 980,334.72	\$ -	OBRA	8.00	20/02/2016	05/04/2016	PERSONAS	32	100.00	100.00	\$ 980,334.72	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-003/16		MSF-R33-003-16-1	COLONIA BELLA VISTA SUR AMPLIACION BELLA VISTA NORTE LOMA ALTA AMPLIACION LOMA ALTA RIBEREÑA PASO REAL	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,199,571.43	\$ 1,199,571.43	\$ -	OBRA	10.00	20/02/2016	05/04/2016	PERSONAS	40	100.00	100.00	\$ 1,199,571.43	\$ -	\$ -	MUNICIPAL		
035-004/16		MSF-R33-004-16-1	COLONIA VALENTINA VILLA DEL MAR TAMAULIPAS OBRERA AMERICO VILLARREAL GUERRA FRANCISCO GALVAN LOPERENA LADRILLERA	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,213,079.85	\$ 1,213,079.85	\$ -	OBRA	10.00	20/02/2016	05/04/2016	PERSONAS	40	42.00	59.00	\$ 716,537.67	\$ 496,542.18	\$ -	MUNICIPAL		
035-005/16		MSF-R33-005-16-1	COLONIA GABRIEL DE LA GARZA AMERICO VILLARREAL GUERRA AMPL. FRANCISCO GALVAN LOPERENA BENITO JUAREZ AMPL. AMERICO VILLARREAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,216,878.73	\$ 1,216,878.73	\$ -	OBRA	10.00	16/03/2016	24/04/2016	PERSONAS	40	30.00	30.00	\$ 365,063.62	\$ 851,815.11	\$ -	MUNICIPAL		
035-006/16		MSF-R33-006-16-1	COLONIA LADRILLERA BELLA VISTA SUR PASO REAL AMPLIACION PASO REAL MEXICO	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,213,553.67	\$ 1,213,553.67	\$ -	OBRA	10.00	16/03/2016	24/04/2016	PERSONAS	40	30.00	30.00	\$ 364,066.10	\$ 849,487.57	\$ -	MUNICIPAL		
035-007/16		MSF-R33-007-16-1	POBLADO PESQUERO CARBONERA NORTE CARBONERA SUR	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,222,901.78	\$ 1,222,901.78	\$ -	OBRA	10.00	01/04/2016	15/05/2016	PERSONAS	40	0.00	0.00	\$ -	\$ 1,222,901.78	\$ -	MUNICIPAL		
035-008/16		MSF-R33-008-16-1	POBLADO PESQUERO CARVAJAL PUNTA DE ALAMBRE PUNTA DE PIEDRA	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,225,418.41	\$ 1,225,418.41	\$ -	OBRA	8.00	01/04/2016	15/05/2016	PERSONAS	32	0.00	0.00	\$ -	\$ 1,225,418.41	\$ -	MUNICIPAL		
035-009/16		MSF-R33-009-16-1	COLONIA TAMAULIPAS JARDIN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,218,079.58	\$ 1,218,079.58	\$ -	OBRA	10.00	01/04/2016	15/05/2016	PERSONAS	40	10.00	30.00	\$ 365,423.87	\$ 852,655.69	\$ -	MUNICIPAL		
035-010/16		MSF-R33-010-16-1	COLONIA MALVINAS BELLA VISTA NORTE AMPL BELLA VISTA NORTE BELLA VISTA SUR VALENTINA	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,216,750.92	\$ 1,216,750.92	\$ -	OBRA	10.00	01/04/2016	15/05/2016	PERSONAS	40	10.00	30.00	\$ 365,025.28	\$ 851,725.64	\$ -	MUNICIPAL		
035-011/16		MSF-R33-011-16-1	COLONIA VILLA DEL MAR AMPLIACION JARDIN VALENTINA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,215,587.25	\$ 1,215,587.25	\$ -	OBRA	10.00	05/04/2016	16/05/2016	PERSONAS	40	0.00	0.00	\$ -	\$ 1,215,587.25	\$ -	MUNICIPAL		
						\$ 12,902,689.43	\$ 12,902,689.43	\$ -									\$ 335,456.80	\$ 7,666,133.63				

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 SECRETARIO DE FINANZAS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
 ING. FIDEL BUANDA MUÑOZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. JOSE RIOS SILVA
 CD. SAN FERNANDO, TAM.
 PERIODO CONSTITUCIONAL
 2016-2018

SINDICOS
 ARG. JULIO CESAR GUTIERREZ CUEVA
 CD. SAN FERNANDO, TAM.
 PERIODO CONSTITUCIONAL
 2016-2018

SECRETARIA DE FINANZAS
 ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ
 CD. SAN FERNANDO, TAM.
 PERIODO CONSTITUCIONAL
 2016-2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
 L.C.P. CLAUDIA DOLORES DIAZ AGUIRRE
 CD. SAN FERNANDO, TAM.
 PERIODO CONSTITUCIONAL
 2016-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 PERIODO CONSTITUCIONAL
 2016-2018
 PÁG. 1 DE 2
 CD. SAN FERNANDO, TAM.

