

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. CE OBRA	No. CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTADAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.					
035-001/17		MSF-R33-001-17-I	COL. AMPL. BELLA VISTA NORTE, RIVERENA Y AMPL. LOMA ALTA	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$ 1,056,776.72	\$ 996,744.34	\$ 996,744.34	\$ -	ML	765.00	01/03/2017	30/04/2017	PERSONAS	384	100.00	99.00	\$ 996,687.67	\$ 56.67	\$ -	MUNICIPAL	VARIACION FINANCIERA POR ECONOMIAS
035-002/17		MSF-R33-002-17-I	COL. AMPL. BELLA VISTA NORTE CALLE: SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE CUTLAHUAC. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "SAN FERNANDO"	CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE CUTLAHUAC Y TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "SAN FERNANDO"	\$ 1,012,387.42	\$ 969,350.76	\$ 969,350.76	\$ -	ML	682.00	06/03/2017	30/04/2017	PERSONAS	288	100.00	99.00	\$ 969,331.77	\$ 18.99	\$ -	MUNICIPAL	VARIACION FINANCIERA POR ECONOMIAS
035-003/17		MSF-R33-003-17-I	COL. LOMA ALTA, AMPL. LOMA ALTA Y FRACC. LUIS DONALDO COLOSIO (PAQUETE 1)	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,390,614.06	\$ 1,390,614.06	\$ -	OBRA	12.00	17/04/2017	15/07/2017	PERSONAS	36	100.00	100.00	\$ 1,360,614.98	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-004/17		MSF-R33-004-17-I	COLONIA OBRERA, TAMAULIPAS, LADRILLERA, AMERICO VILLARREAL, BELLA VISTA SUR, GABRIEL DE LA GARZA Y BENITO JUAREZ (PAQUETE 2)	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,391,824.13	\$ 1,391,824.13	\$ -	OBRA	12.00	16/04/2017	16/07/2017	PERSONAS	36	100.00	100.00	\$ 1,391,824.13	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-005/17		MSF-R33-005-17-I	COLONIA TAMAULIPAS, COL. JARDIN, VILLA DEL MAR Y AMPL. BELLA VISTA NORTE. (PAQUETE 3)	MA. DEL JESUS CORDOVA URBINA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,390,297.33	\$ 1,390,297.33	\$ -	OBRA	12.00	18/04/2017	16/07/2017	PERSONAS	36	100.00	99.00	\$ 1,390,003.64	\$ 10,293.69	\$ -	MUNICIPAL	SE CUMPLIERON LAS METAS SIN AGOTAR EL MONTO CONTRATADO
035-006/17		MSF-R33-006-17-I	COLONIAS VILLA DEL MAR, VALENTINA, AMPL. BELLA VISTA NORTE Y AMPL. JARDIN. (PAQUETE 4)	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,384,692.05	\$ 1,384,692.05	\$ -	OBRA	12.00	18/04/2017	16/07/2017	PERSONAS	36	100.00	100.00	\$ 1,384,692.05	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-007/17		MSF-R33-007-17-D	EJ. PLAN DEL ALAZAN Y EJ. SAN LORENZO	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 140,070.94	\$ 140,070.94	\$ 140,070.94	\$ -	SISTEMA	1.00	08/05/2017	22/05/2017	PERSONAS	503	100.00	100.00	\$ 140,070.94	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-008/17		MSF-R33-008-17-D	COLONIA LOMA ALTA CALLES: PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE CALLE MACEDONIOS GARDEMAS Y SIMON BOLIVAR Y CALLES SIMON BOLIVAR ENTRE PQR. RUIZ CORTINES Y PROL. CANALES	ING. ROGELIO QUIÑONES RUIZ	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO	\$ 345,336.04	\$ 345,336.04	\$ 345,336.04	\$ -	ML	224.40	10/05/2017	08/08/2017	PERSONAS	96	100.00	99.00	\$ 345,327.50	\$ 8.54	\$ -	MUNICIPAL	VARIACION FINANCIERA POR ECONOMIAS
035-009/17		MSF-R33-009-17-I	COLONIA PASO REAL DIFERENTES CALLES	PREMEZCLADOS LA JOYA S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 1,362,556.61	\$ 1,362,556.61	\$ 1,362,556.61	\$ -	ML	1,040.00	17/05/2017	30/06/2017	PERSONAS	480	100.00	100.00	\$ 1,362,556.61	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-010/17		MSF-R33-010-17-I	COLONIA PASO REAL DIFERENTES CALLES	CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 612,105.36	\$ 612,105.36	\$ 612,105.36	\$ -	ML	735.30	05/07/2017	15/08/2017	PERSONAS	385	100.00	100.00	\$ 612,105.36	\$ -	\$ -	MUNICIPAL	
035-011/17		MSF-R33-011-17-I	COLONIAS AMPLIACION BELLA VISTA NORTE, CAMIHERA, EMILIANO ZAPATA, VALENTINA, INDEPENDENCIA Y VILLA DEL MAR (PAQUETE 5)	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,389,994.24	\$ 1,389,994.24	\$ -	OBRA	12.00	16/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	100.00	99.00	\$ 1,381,608.33	\$ 8,387.91	\$ -	MUNICIPAL	
035-012/17		MSF-R33-012-17-I	COLONIAS AMPLIACION LOMA ALTA, RIBERENA Y RIO CONCHOS (PAQUETE 6)	SERGIO RUIZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,389,298.06	\$ 1,389,298.06	\$ -	OBRA	12.00	16/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	80.00	80.00	\$ 1,269,320.83	\$ 129,977.23	\$ -	MUNICIPAL	
035-013/17		MSF-R33-013-17-I	COLONIAS AMPLIACION LOMA ALTA Y RIBERENA (PAQUETE 7)	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,387,729.72	\$ 1,387,729.72	\$ -	OBRA	12.00	16/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	80.00	80.00	\$ 949,299.77	\$ 438,430.95	\$ -	MUNICIPAL	
035-014/17		MSF-R33-014-17-I	COLONIAS LOMA ALTA, CENTRO, PASO REAL, LADRILLERA, AMERICO VILLARREAL, GURUPA (PAQUETE 8)	FABIOLA CORTEZ GARCIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO	\$ 1,391,934.49	\$ 1,389,404.02	\$ 1,389,404.02	\$ -	OBRA	12.00	10/08/2017	23/10/2017	PERSONAS	36	100.00	100.00	\$ 1,082,185.90	\$ 327,218.12	\$ -	MUNICIPAL	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

SINDICO MUNICIPAL
ING. JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA

SINDICOS
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

SECRETARIO DE FINANZAS
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ING. FIDEL BUJANDA MUÑOZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018
CD. SAN FERNANDO, TAM.

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



MUNICIPIO: SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

No. DE OBRA	No. CLAVE	N° DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA AUTORIZADA	COSTO DE LA OBRA CONTRATADA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO		OTROS RECURSOS	TIPO DE RECURSO: (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL)	OBSERVACIONES
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CAHT	FISICO	FINANC.	FINANCIERA.	FINANCIERA.					
035-015/17		MSF-R33-015-17-1	SJ. RINCÓNADA	FABIOLA CORTEZ GARCIA	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "RINCÓNADA", EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	\$ 1,394,692.00	\$ 1,376,946.01	\$ 1,376,946.01	\$ -	SISTEMA	1.00	16/09/2017	30/09/2017	PERSONAS	15,000	30.00	30.00	\$ 413,063.60	\$ 963,862.21			MUNICIPAL		
035-016/17		MSF-R33-016-17-1	COL. TAMAULIPAS CALLES: VICTORIA, VILLAGRAH Y ZICOTERCALT	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AREA	\$ 1,390,761.12	\$ 1,387,896.72	\$ 1,387,896.72	\$ -	ML	698.00	02/10/2017	30/11/2017	PERSONAS	100	30.00	30.00	\$ -116,399.02	\$ 971,597.70			MUNICIPAL		
035-017/17		MSF-R33-017-17-1	COL. OBRERA CALLES: AGUSTIN MELOAR, FERNANDO MONTES DE OCA Y NUEVO LAREDO	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AREA	\$ 1,286,534.89	\$ 1,284,132.81	\$ 1,284,132.81	\$ -	ML	450.00	02/10/2017	30/11/2017	PERSONAS	140	30.00	30.00	\$ 305,239.04	\$ 898,892.07			MUNICIPAL		
035-018/17		MSF-R33-018-17-1	COL. PASO REAL CALLES: VENUSTIANO CARRANZA, GUAMUCHIL Y NARANJO	ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AREA	\$ 943,416.40	\$ 940,850.53	\$ 940,850.53	\$ -	ML	180.00	02/10/2017	30/11/2017	PERSONAS	180	0.00	0.00	\$ -	\$ 540,850.53			MUNICIPAL		
035-019/17		MSF-R33-019-17-D	COLONIAS AMPL. BELLA VISTA NORTE Y JARDIN	M/A. DEL JESUS CORDOVA URBINA	CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIO	\$ 347,893.62	\$ 347,573.65	\$ 347,573.65	\$ -	OBRA	3.00	25/09/2017	24/10/2017	PERSONAS	9	30.00	30.00	\$ 104,272.10	\$ 243,301.55			MUNICIPAL		
035-020/17		MSF-R33-020-17-D	COL. VILLA DEL MAR	JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES	CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO	\$ 231,883.08	\$ 227,018.12	\$ 227,018.12	\$ -	OBRA	2.00	25/09/2017	24/10/2017	PERSONAS	6	30.00	30.00	\$ 68,105.43	\$ 158,912.69			MUNICIPAL		
035-021/17		MSF-R33-021-17-1	COLONIAS AMPL. BELLA VISTA NORTE, VALENTINA, INDEPENDENCIA Y EMILIANO ZAPATA	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	CONSTRUCCION DE 10 CUARTO DORMITORIO	\$ 1,169,945.41	\$ 1,158,324.55	\$ 1,158,324.55	\$ -	OBRA	10.00	25/09/2017	08/11/2017	PERSONAS	30	30.00	30.00	\$ 347,497.37	\$ 810,827.18			MUNICIPAL		
035-022/17		MSF-R33-022-17-1	COLONIA TAMAULIPAS	ESTREMON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$ 1,356,458.99	\$ 1,344,925.63	\$ 1,344,925.63	\$ -	ML	875.00	02/10/2017	15/11/2017	PERSONAS	279	0.00	0.00	\$ -	\$ 1,344,925.63			MUNICIPAL		
035-023/17		MSF-R33-023-17-1	COL. BELLA VISTA SUR CALLE: LOPEZ MATEOS ENTRE ABASOLO Y JUAN DE LA BARRERA	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SANTANDER, S.A. DE C.V.	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 1,343,934.47	\$ 1,340,929.70	\$ 1,340,929.70	\$ -	ML	600.00	02/10/2017	15/11/2017	PERSONAS	153	30.00	30.00	\$ 402,278.91	\$ 938,650.79			MUNICIPAL		
						\$ 25,442,790.25	\$ 25,148,716.28	\$ 25,148,716.28	\$ -															



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P.A. JOSE RIOS SILVA

SINDICO MUNICIPAL
ARG. JULIO CESAR TORRES CHAPA



SINDICOS
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018




SECRETARIA DE FINANZAS
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

SECRETARIO DE FINANZAS
ING. JULIO CESAR ALVARADO RODRIGUEZ



CONTRALORIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

CONTRALOR MUNICIPAL
LCP. CLAUDIA DOLORES DIAZ ACOSTA



SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ING. FIDEL BUJARDA MUÑOZ